

RECHAZADO

PRE-Factibilidad de Infraestructura
30/03/2026

1. Datos del Proyecto Solicitado

Parametro	Valor
Equipo Solicitado	Plataforma Óptica
Cantidad	1
Potencia Max. DC (W)	4750.0
Voltaje de Operacion	DC -48V
Numero de Fuentes	8
Disipacion de Calor	16207.66 (Calculado)
Sitio Tecnico	Ideo
Espacio Requerido	5 Racks Nuevos (Suelo)

2. Ubicación Física (Suelo)

UBICACION FISICA - PLANO DE SALA (Recomendacion)

12 instalados | 4 disponibles | 16 max

FILA 1 (4 instalados · 2 libres · max 6)



FILA 2 (8 instalados · 2 libres · max 10)



☐ Rack instalado ☐ Espacio disponible ☐ Rack nuevo propuesto

Espacio en Suelo OK: Se instalarán 5 racks nuevos. Total ocupado: 16/16. Quedan 0 espacios.

3. Recomendación de Conexión Tablero DC

N/A

4. Detalle de Validaciones Técnicas

Avisos y Estado del Sistema

- i PDB1: Descartado por falta de espacio físico.
- i PDB2: Descartado por protecciones aguas arriba.

Elementos de Conducción (Ruta de Conexión)

Sin datos

Resumen de Capacidad por Componente

Componente	Utilización	Valores	Estado
Fusible DC Rect1 (A)	41%	205.0 / 500.0 A	OK
CABLE DC INSUFICIENTE (Rect1)	97%	200.0 / 205.0 A	FALLO
Breaker AC Rect1	25%	31.5 / 125.0 A	OK
Fusible DC Rect2 (B)	49%	247.0 / 500.0 A	OK
CABLE DC INSUFICIENTE (Rect2)	80%	200.0 / 247.0 A	FALLO
Breaker AC Rect2	30%	38.0 / 125.0 A	OK
Totalizador ML	38%	85.7 / 225.0 A	OK
Totalizador TR	32%	81.5 / 250.0 A	OK