

Informe de Factibilidad Tecnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-11 18:44

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipment:	Router Huawei NE40
Quantity Equipment DC:	1
Máx. Power DC (W):	2000.0
Voltage(AC or DC):	48
Power sources:	6
U_Requeridas:	4
Technical Site:	IDEO CALI
Potencia a liberar:	0

2. Opciones de Ubicacion Fisica (Racks)

Rack: CLO-IDO-01-R1 | Espacios: U24->U44
Rack: CLO-IDO-01-R2 | Espacios: U1->U39
Rack: CLO-IDO-01-R3 | Espacios: U12->U46
Rack: CLO-IDO-01-R4 | Espacios: U15->U41
Rack: CLO-IDO-02-R1 | Espacios: U17->U23
Rack: CLO-IDO-02-R3 | Espacios: U1->U9, U30->U34
Rack: CLO-IDO-02-R4 | Espacios: U1->U4, U42->U45
Rack: CLO-IDO-02-R5 | Espacios: U1->U24
Rack: CLO-IDO-02-R6 | Espacios: U17->U26
Rack: CLO-IDO-02-R7 | Espacios: U1->U20

3. Instrucciones de Conexion Electrica

- Fuente A: PDB2 - Pos 4
- Fuente A: PDB2 - Pos 5
- Fuente A: PDB2 - Pos 6
- Fuente B: PDB2 - Pos 4
- Fuente B: PDB2 - Pos 5
- Fuente B: PDB2 - Pos 6

4. Detalle de Validaciones (Ingenieria)

[INFO] [OK] PDB2-A OK: 41.5A (Límite 250.0A)

Informe de Factibilidad Técnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-11 18:44

[INFO] [OK] PDB2-B OK: 38.3A (Límite 250.0A)
[INFO] [OK] Fusible DC Rect1 OK: 118.7A / 500.0A
[INFO] [OK] Fusible DC Rect2 OK: 193.0A / 500.0A
[INFO] [OK] Totalizador ML OK: 69.6A / 225.0A
[INFO] [OK] Totalizador TR OK: 66.5A / 200.0A
[INFO] [OK] Redundancia N+1 OK: Carga total 311.7A soportada.
[INFO] [OK] Transformador Potencia OK: 22.4 -> 24.5 kVA (Límite 67.5 kVA).