

Informe de Factibilidad Tecnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-17 11:02

ESTADO FINAL: RECHAZADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipment:	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Technical Site:	Envigado
Voltage(AC or DC):	nan
Máx. Power DC (W):	1403.0
Quantity Equipment DC:	1
Power sources:	2
U_Requeridas:	0
Requiere_Rack_Nuevo:	True
Cantidad_Racks_Nuevos:	1
BTU:	4787.23
BTU_Calculado:	True
Potencia a liberar:	0.0
Recomendacion_Instalacion_Fisica:	Instalación en RACK NUEVO (Suelo disponible).

2. Ubicacion Fisica

No hay espacio fisico disponible.

3. Instrucciones de Conexion Electrica

- Fuente A: PDB1 - Pos 20
- Fuente B: PDB1 - Pos 20

4. Detalle de Validaciones (Ingenieria)

[INFO] [OK] PDB1-A OK: 141.0A (Límite 160.0A)

[INFO] [FALLO] SOBRECARGA PDB1-B: $149.0 + 26.0 = 175.0A > 160.0A$

[INFO] [FALLO] RECHAZADO: PDB sobrecargado.