

Informe de Factibilidad Tecnica - Nodo IDEO

Fecha de Generacion: 2026-02-10 16:24

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Informacion del Equipo Solicitado

Equipo: N/A

2. Ubicacion Fisica (Racks)

Rack Recomendado: CLO-IDO-01-R1

3. Instrucciones de Conexion Electrica

Espacio asignado en PDB2

4. Detalle de Validaciones

[OK] PDB2-A OK: 41.5A (Límite 250.0A)
[OK] PDB2-B OK: 38.3A (Límite 250.0A)
[OK] Fusible DC Rect2 OK: 193.0A / 500.0A
[OK] Breaker AC Rect2 OK: 29.7A / 125.0A
[OK] Totalizador ML OK
[OK] Totalizador TR OK (Amps)
[OK] Transformador Potencia OK: 22.4 kVA -> 24.5 kVA (Límite 67.5 kVA).