

Evaluación de Proyecto Nuevo

Seleccione la solicitud a evaluar:

14 | Plataforma Óptica | 2026-03-27 10:06:27

▼

Resultados del análisis para: Plataforma Óptica

1. Espacio Físico

Espacio en Suelo OK: Se instalarán 3 racks nuevos. Total ocupado: 14/16. Quedan 2 espacios.

2. Energía y Protecciones

[ADVERTENCIA] PDB1: Descartado por falta de espacio físico.

[OK] PDB2-A OK: 30.5A (Limite 250.0A)

[OK] PDB2-B OK: 27.3A (Limite 250.0A)

[OK] Fusible DC Rect1 (A) OK: 143.0A (Límite 500.0A)

[OK] Cable DC Rect1 (1/0) OK

[OK] Breaker AC Rect1 OK: 22.0A (Límite 125.0A)

[OK] Cable AC Rect1 (1/0) OK

[OK] Fusible DC Rect2 (B) OK: 185.0A (Límite 500.0A)

[OK] Cable DC Rect2 (1/0) OK

[OK] Breaker AC Rect2 OK: 28.5A (Límite 125.0A)

[OK] Cable AC Rect2 (1/0) OK

[OK] Totalizador ML OK: 76.2A (Límite 225.0A)

[OK] Totalizador TR OK: 72.0A (Límite 250.0A)

[OK] Redundancia N+1 OK: Carga 302.0A soportada.

[OK] Transformador Potencia OK: 25.0 → 26.5 kVA (Límite 67.5 kVA).

☒ VIABILIDAD TÉCNICA: APROBADO

Instrucción: Instalación APROBADA en PDB2

- Fuente A: PDB2 - Pos 4

- Fuente A: PDB2 - Pos 5
- Fuente A: PDB2 - Pos 6
- Fuente B: PDB2 - Pos 4
- Fuente B: PDB2 - Pos 5
- Fuente B: PDB2 - Pos 6



Descargar Informe PDF

Generado en: C:\Users\mhoyosme\OneDrive - MIC\Modelado de infraestructura de los nodos
- Reportes 1\PRE_Factibilidad_Plataforma_Óptica_ID14.pdf



Evaluar otra solicitud